



OBČINA CERKNO

NADZORNI ODBOR

www.cerkno.si, e: obcina@cerkno.si
Bevkova ulica 9, 5282 Cerklje ob Gori
t: 05 373 46 40, f: 05 373 46 49

Datum: 14.5.2024

Številka:013-0002/2023

Na osnovi 38. in 41. člena Statuta Občine Cerklje ob Gori (Uradni list RS, št. 112/7) je Nadzorni odbor Občine Cerklje ob Gori (v nadaljevanju besedila NO) na 3. redni seji 11. 10. 2023, sprejel sklep o pregledu postopka javnega naročila in namenskosti porabe proračunskih sredstev Občine Cerklje ob Gori za proračunsko postavko »Avtobusna postaja Cerklje ob Gori«. S sklepom NO št. 013-0002/2023 z dne 24.10.2023 sta bila za nadzor pooblaščenca Marko Čadež in Borut Pirih.

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU PRORAČUNSKE POSTAVKE »Avtobusna postaja Cerklje ob Gori«

I. PODATKI O NADZORU

1. Nadzorni odbor v sestavi:

1. Špela Vegelj Tavčar, predsednica odbora
2. Marko Hvala, član
3. Marko Čadež, član
4. Drago Peternelj, član
5. Borut Pirih, član

2. Nadzor proračunske postavke »Avtobusna postaja Cerklje ob Gori«: Marko Čadež in Borut Pirih
3. Izvedenci: Posebnih izvedencev ni bilo vključenih v nadzor.
4. Ime nadzorovane osebe: Občina Cerklje ob Gori, Bevkova ulica 9, obcina@cerkno.si

Predmet nadzora je bila poraba proračunskih sredstev Občine Cerklje ob Gori iz proračunske postavke »Avtobusna postaja Cerklje ob Gori«. Pri nadzoru je sodeloval predstavnik občinske uprave. Izvedla člana NO v skladu s Sklepom NO, št. 013 – 0002/2023 z dne 24.10.2023.

Preverila se je razpisna dokumentacija, prijave na razpis, izbira izvajalca, pogodbe, izvedba, izdani računi, skladnost finančnega poslovanja z zakoni in proračunom občine ter transparentnost poslovanja.

II. NAČIN DELA

NO je za preveritev postopka naročila in pregled namenskosti ter smotrnosti porabe proračunskih sredstev pregledal razpoložljivo dokumentacijo in izvedel razgovor z odgovorno osebo v občinski upravi, dne, 22.11.2023.

Predložena in pregledana je bila naslednja dokumentacija:

- Povpraševanje za projektiranje »Avtobusne postaje Cerklje ob Gori« z dne 2.6.2021
- Pridobljene ponudbe
- Zahteva za izdajo projektnih pogojev
- Naročilnica za izbranega projektanta z dne 1.7.2021
- Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja
- Mnenje glede skladnosti s prostorskimi akti z dne 1.6.2022
- Zahteva za pridobitev gradbenega dovoljenja podana na UE Idrija, 10.10.2022
- Zahteva za dopolnitev iz strani UE Idrija
- Zadnja zahteva za dopolnitev vloge za gradbeno dovoljenje, 6.9.2023
- Odmera komunalnega prispevka, 12.6.2023

- Pogodba o ustanovitvi služnosti med Občino Cerčno in Direkcijo za ceste RS z dne 2.10.2023
- Vpis v zemljiško knjigo z dne 17.11.2023

III. UGOTOVITVE

Na podano povpraševanje z dne 2.6.2021, za projektiranje projekta »Avtobusna postaja Cerčno« sta prispeli dve ponudbi, in sicer iz strani podjetja STANDARD in podjetja CITY STUDIO. Podjetje PRO-INI, ki je prav tako prejelo povpraševanje ponudbo ni oddalo.

Ponudba iz strani podjetja STANDARD je znašala 24.935,00€ brez DDV in je bila prejeta 16.6.2021. Ponudba iz strani podjetja CITY STUDIO je bila v znesku 21.450,00€ brez DDV in je bila kot najnižja ponudba tudi izbrana. Ponudbo je Občina Cerčno prejela 30.6.2021.

Na podlagi izbora je podjetje CITY STUDIO izdalo zahtevek za izdajo projektih pogojev, in sicer je ta zahtevek bil podan 3.8.2021. Ta zahtevek je sledil naročilnici, ki jo je Občina Cerčno izbranemu izvajalcu poslala 1.7.2021.

Sledila je priprava dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je bila 10.10.2022 oddana na UE Idrija. Sledili so številni zahtevki za dopolnitve iz strani UE Idrija, nazadnje 6.9.2023. V tem času je sledila odmera komunalnega prispevka, in sicer iz dne 12.6.2023 ter kasneje, 2.10.2023 podpis pogodbe o ustanovitvi služnosti med Občino Cerčno in Direkcijo za ceste. Temu je sledil vpis v zemljiško knjigo, in sicer 17.11.2023.

V času nadzora so bile podane vse zahtevane dopolnitve na UE Idrija, ki so predpogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Predvidena naslednja faza po pridobitvi gradbenega dovoljenja je priprava javnega razpisa, umestitev v proračun ter izvedba. Predvidena proračunska ocena izvedbe je 198.000€.

Projekt, ki ga je pripravilo podjetje CITY STUDIO je bil plačan v dveh obrokih, in sicer pri obrok z dne 29.12.2021 v znesku 16.470€ ter drugi obrok z dne, 16.3.2023 v znesku 9.394€. Skupni znesek plačila je bil 25.864€ z vključenim DDV, kar pomeni 21.200€ brez DDV. Znesek je nižji od ponudbene cene, ki je znašala 21.450€ brez DDV.

IV. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

1. Pri izvedbi investicije je potrebno dosledno upoštevati:

- Načelo gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev
- Načelo transparentnosti porabe javnih sredstev
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije

2. Projekt »Avtobusna postaja Cerčno« se vleče že 2 leti in pol, ni bilo izdelanega terminskega plana s kritičnimi aktivnostmi, brez aktivne vloge občine Cerčno za dokončanje projekta. Gradbeno dovoljenje še ni pridobljeno (obljubljeno do konca leta 2023), vse teče po sistemu »bo ko bo«. Potrebno je takoj postaviti rok za dokončanje projekta in zagotoviti potrebna finančna sredstva, ter aktivno spremljati vse faze projekta.

3. Pri gradbenih projektih naj se pripravi popolna projektna dokumentacija in realno oceno vrednosti projekta s ciljem nemotene izvedbe del in izogib dodatnim stroškom.

Nadzor opravil:

MARKO ČADEŽ

BORUT PIRIH



Predsednica nadzornega odbora

ŠPELA VEGELJ TAVČAR

Poročilo vročiti:

- župan
- občinski svet